



**ENTREGA – RECEPCION DE OBRA  
ADMON. 2021 – 2024**

**Estado:** NUEVO LEON

**Programa:** FONDO MUNICIPAL DE INVERSION 2023.

**Sub - Programa:**

**1.- Identificación de la Obra:**

**No. de Obra:** No. MS-OP-FMI-006-23-IR

**Nombre de la Obra:** CONSTRUCCION 1ERA ETAPA DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO POTOSI EN LA COLONIA SAN JUAN.

**Municipio:** SANTIAGO N. L.

**2.- Antecedentes:**

Indicar si la obra es por: Administración Directa ( ) Contrato ( X )

**Modalidad de Ejecución:** INVITACION RESTRINGIDA

**Número de Concurso:** MS-OP-FMI-006-23-IR **Fecha de Concurso:** 2 DE MAYO 2023

**Fecha de Adjudicación:** 4 DE MAYO DE 2023.

**Número de Contrato:** MS-OP-FMI-006-23-IR **Fecha de Contrato:** 5 DE MAYO DE 2023

**Monto original contratado:** \$2,393,111.54 **Fecha de convenio:** 3 DE JULIO DE 2023

**Monto total de Convenios:** \$115,992.16

**Monto total de Escalatorias:** NINGUNO

**Monto total Ejercido de la Obra:** \$2,509,103.70

**Contratista:** HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.

**Fecha de inicio** 7/MAY/2023

**Fecha de terminación:** 7/JUL/2023

**Fecha real de inicio** 7/MAY/2023

**Fecha real de terminación:** 6/JUL/2023  
*Administración 2021 - 2024*





**3.- Descripción de trabajos ejecutados:** TRAZO, NIVELACION, CARGA, PLANTILLA, CONCRETO HIDRAULICO, LIMPIEZA.

**4.- Garantías:**

Fianza de Cumplimiento:

Nota: La presente Fianza ampara el monto total del contrato No. MS-OP-FMI-006-23-IR

**Compañía Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S. A. DE C. V.**

**Número de Fianza: 3457-02975-8**

**Fecha de Fianza 5 DE MAYO DE 2023**

**Importe: \$239,311.15**

**Período de Vigencia 5 DE MAYO DE 2023 A LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS**

Fianza de Anticipo:

Nota: La presente Fianza ampara el monto total del contrato No. MS-OP-FMI-006-23-IR

**Compañía Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S. A. DE C. V.**

**Número de Fianza: 3457-02973-0**

**Fecha de Fianza 5 DE MAYO DE 2023**

**Importe: \$ 717,933.45**

**Período de Vigencia 5 DE MAYO DE 2023 A LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS**

Señalar si la garantía de acuerdo con lo establecido en el Artículo 79 de la Ley de Obras Públicas es para el Estado y Municipios de Nuevo León.

**Fianza: ( X )**

**Fideicomiso: ( )**

Fianza por defectos o vicios ocultos:

**Compañía Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S. A. DE C. V.**

**Número de Fianza: 3457-02975-8**

**Fecha de Fianza 3 DE JULIO DE 2023**

**Importe: \$11,599.22**

**Período de Vigencia: HASTA UN AÑO A PARTIR DE LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS O HASTA QUE SE CORRIGAN LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS EN CASO DE HABERLOS**





**5.- Inversión:**

	<b>Año Fiscal</b>	<b>Total</b>	<b>Federal</b>	<b>Estatad</b>	<b>Municipal</b>	<b>Beneficiarios</b>
<b>Inversión Aprobada</b>	2023	----	----	\$2,405,473.23	----	----
<b>Inversión Ejercida</b>	2023	----	----	\$2,393,111.54	----	----

**6.- Desglose de la Inversión Ejercida:** Estimaciones y/o Relación de gastos. ( Por Contrato )

<b>ESTIMACIONES</b>	<b>PERIODO</b>	<b>AMORTIZACION S/I.V. A.</b>	<b>ANTICIPOS C/ I.V.A.</b>	<b>ESTIMACIONES C/IVA</b>
			\$717,933.47	
NORMAL 1	8-MAY-23 AL 28-MAY-23	\$263,644.72		\$713,597.55
ADITIVA 1	8-MAY-23 AL28-MAY-23	\$31,250.74		\$84,585.33
NORMAL 2	29-MAY-23 AL 17-JUN-23	\$324,013.01		\$876,995.19
EXTRA 1	18-JUN-23 AL 7-JUL-253			\$115,992.16
	SUBTOTAL DE AMORTIZACIONES	\$618,908.16		
	IVA DE AMORTIZACIONES	\$99,025.31		
	TOTAL DE AMORTIZACIONES	\$717,933.47		
		TOTAL ANTICIPO	\$717,933.47	
		SALDO ANTICIPO	\$ 0.00	
			TOTAL EJERCIDO	\$2,509,103.70
			IMP. CONTRATADO	\$2,393,111.54
			SALDO	\$115,992.16

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

SE REALIZO EN EL TIEMPO PREVISTO

7.- **Participó el Comité Comunitario:** Sí ( ) No ( X )

8.- **Señalar la forma de participación del Comité Comunitario:**

9.- **Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:** Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las





especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones es recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos Trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptarán reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de la firma.

#### **10.- Entrega – Recepción.**

El Municipio de: SANTIAGO, N. L., recibe la obra del Contratista: **HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.** por medio de esta acta y en este momento se hace entrega a: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUEVO LEON;** Quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9 (nueve), y de lo cual quedó debidamente enterado el Comité Comunitario.

Se firma este ejemplar en original en la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, en calle Mina No. 224 Palacio de Justicia, Santiago Nuevo León, Siendo las **12:00** horas del día **13** de **JULIO** de **2023**.

ING. MIGUEL ANGEL ESPINOZA JUAREZ  
Secretario de Obras Públicas

ING. JESUS HECTOR GARCIA SIFUENTES  
Director de Obras Públicas

C. MANUEL VALDES DE LA PEÑA  
HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.

ING. FERNANDO RUIZ OCHOA  
Supervisor de Obra

