



**ENTREGA – RECEPCION DE OBRA
ADMON. 2021 – 2024**

Estado: NUEVO LEON

Programa: RECURSO PROPIO 2024.

Sub - Programa:

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: MS-OP-RP-006-24-IR

Nombre de la Obra: RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR EN CALLE LEONARDO RDZ EN LA COLONIA BLAS CHUMACERO, RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR EN CALLE LAS ARBOLEDAS, PRIVADA LOS FRANCISCANOS.

Municipio: SANTIAGO N. L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa () Contrato (X)

Modalidad de Ejecución: INVITACION RESTRINGIDA

Número de Concurso: MS-OP-RP-006-24-IR **Fecha de Concurso:** 13 DE MARZO 2024

Fecha de Adjudicación: 15 DE MARZO DE 2024.

Número de Contrato: MS-OP-RP-006-24-IR **Fecha de Contrato:** 18 DE MARZO 2024

Monto original contratado: \$4,176,797.19 **Fecha de convenio:** 13 DE MAYO 2024

Monto total de Convenios: \$836,625.42

Monto total de Escalatorias: NINGUNO

Monto total Ejercido de la Obra: \$5,013,422.61

Contratista: HTR INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V.





Fecha de inicio 19/MAR/2024 **Fecha de terminación:** 17/MAY/2024
Fecha real de inicio 19/MAR/2024 **Fecha real de terminación:** 17/MAY/2024

3.- Descripción de trabajos ejecutados: BASE, RIEGO, CARPETA, LIMPIEZA.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Nota: La presente Fianza ampara el monto total del contrato No. MS-OP-RP-006-24-IR

Compañía Afianzadora: AVLA SEGUROS, S. A. DE C. V.
Número de Fianza: 3002024011635
Fecha de Fianza 18 DE MARZO DE 2024
Importe: \$417,679.71
Período de Vigencia 18 DE MARZO DE 2024 A LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS

Fianza: (X) **Fideicomiso:** ()

Fianza de Anticipo:

Nota: La presente Fianza ampara el monto total del contrato No. MS-OP-RP-006-24-IR

Compañía Afianzadora: AVLA SEGUROS, S. A. DE C. V.
Número de Fianza: 3002024011633
Fecha de Fianza 18 DE MARZO DE 2024
Importe: \$1,253,039.16
Período de Vigencia 18 DE MARZO DE 2024 A LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS

Señalar si la garantía de acuerdo con lo establecido en el Artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Fianza: (X) **Fideicomiso:** ()

Fianza por defectos o vicios ocultos:

Compañía Afianzadora: AVLA SEGUROS, S. A. DE C. V.
Número de Fianza: 3002024011635
Fecha de Fianza 13 DE MAYO DE 2024
Importe: \$501,342.26





Período de Vigencia: HASTA UN AÑO A PARTIR DE LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS O HASTA QUE SE CORRIGAN LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS EN CASO DE HABERLOS.

5.- Inversión:

| | Año Fiscal | Total | Federal | Estatal | Municipal | Beneficiarios |
|---------------------------|------------|-------|---------|---------|----------------|---------------|
| Inversión Aprobada | 2024 | ---- | ---- | ---- | \$4,176,797.19 | ---- |

| | | | | | | |
|---------------------------|------|------|------|------|----------------|------|
| Inversión Ejercida | 2024 | ---- | ---- | ---- | \$5,013,422.61 | ---- |
|---------------------------|------|------|------|------|----------------|------|

6.- Desglose de la Inversión Ejercida: Estimaciones y/o Relación de gastos. (Por Contrato)

| ESTIMACIONES | PERIODO | AMORTIZACION S/I.V. A. | ANTICIPOS C/ I.V.A. | ESTIMACION ES C/IVA |
|--------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | \$1,253,039.16 | |
| NORMAL 1 | 19-FEB-24 AL 7-ABR-24 | \$235,572.08 | | \$637,615.05 |
| NORMAL 2 | 8-ABR-24 AL 27-ABR-24 | \$818,883.05 | | \$2,216,443.46 |
| ADITIVA 1 | 8-ABR-24 AL 27-ABR-24 | \$25,751.06 | | \$69,699.52 |
| ADITIVA 2 | 28-ABR-24 AL 17-MAY-24 | -- | | \$836,625.42 |
| | SUBTOTAL DE AMORTIZACIONES | \$1,080,206.17 | | |
| | IVA DE AMORTIZACIONES | \$172,832.99 | | |
| | TOTAL DE AMORTIZACIONES | \$1,253,039.16 | | |
| | | TOTAL ANTICIPO | -- | |
| | | SALDO ANTICIPO | \$ 0.00 | |
| | | | TOTAL EJERCIDO | \$5,013,422.61 |
| | | | IMP. CONTRATADO | \$4,176,797.19 |
| | | | SALDO | -\$836,625.42 |

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

SE REALIZO EN EL TIEMPO PREVISTO

7.- Participó el Comité Comunitario: Sí () No (X)

8.- Señalar la forma de participación del Comité Comunitario:





9.- **Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:** Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones es recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptarán reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de la firma.

10.- Entrega – Recepción.


El Municipio de: SANTIAGO, N. L., recibe la obra del Contratista: **HTR INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V.** y por medio de esta acta y en este momento se hace entrega a: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUEVO LEON;** Quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9 (nueve), y de lo cual quedó debidamente enterado el Comité Comunitario.

Se firma este ejemplar en original en la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, en calle Mina No. 224 Palacio de Justicia, Santiago Nuevo León, Siendo las **10:00** horas del día **24** de **MAYO** de **2024**.


ING. MIGUEL ANGEL ESPINOZA JUAREZ
Secretario de Obras Públicas


ING. JESUS HECTOR GARCIA SIFUENTES
Director de Obras Públicas


C. CARLOS ALFREDO GARZA DELGADO.
HTR INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V.
Contratista


ARQ. ROBERTO LOPEZ
Supervisor de Obra

Administración 2021 - 2024

